



Lfd Nr	Gew.-Nr.	Langtext	Datum
1-100	112.003	Rohrscherbe entfernen	-2025
1-101	112.003.001	1 Rohr gebrochen, entfernen	-2025
1-102	233	1 Stein entfernen auf Durchlass	-2025
1-103	226.024	1 Stein entfernen	-2025
1-104	226	1 Stein entfernen	-2025
1-105	226.024.002	mehrere Steine in Sohle, entfernen	-2025
1-106	226.024.002	mehrere Steine in Sohle, entfernen	-2025
1-107	226.019	Mauerwerkreste aus Gewässer entfernen	-2025
1-108	226.024	1 Stein entfernen auf Durchlass	-2025
1-109	226.026	1 Rohr aus Gewässer entfernen	-2025
1-110	238.002.001	1 Stein entfernen	-2025
1-111	227.001	1 Stein entfernen auf Durchlass	-2025
1-112	227.001.003	mehrere Steine entfernen	-2025
1-113	104.005	Jagdkanal im Gewässer	-2025
1-114	198.008	Durchlass DN 500 dicht	-2025
1-115	226.002	Rohrleitung mit auffälliger, neuer Rohrleitung verlegen mit Schluckler im Teich	-2025
1-116	226.010	Durchlass freilegen, Stubben roden	-2025
1-117	226.010	Durchlass freilegen, Stubben roden	-2025
1-118	112.008	Schächting aus Gewässer entfernen	-2025
1-119	112.008	Durchlass beidseitig freibaggern, ggf. Spülen	-2025
1-120	130	1 Rohr ansetzen und dichten	-2025
1-121	1/53-4	Bei Baumaßnahme "Umfluter Dambeck" DL einbauen	-2025
1-122	226.007	Durchlass fast dicht, freibaggern, spülen	-2025
1-123	226.007	Durchlass spülen, 80-90% Sediment	-2025
1-124	1/49-5	mehrere 70 Trichter auf RL-Trasse, Rückstau im Gewässer	-2025
1-125	1/28-1	1 Trichter auf Durchlass, Rohre dichten	-2025
1-127	115	Trichter auf Durchlass	-2025
1-128	1/41	Pfahl am Schacht aufstellen	-2025
1-129	234.007	Rohrleitung und alte Durchlässe spülen und danach Grundräumung	-2025
1-130	234	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante)	-2025
1-131	234	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante)	-2025
1-132	234	1 Stein aus Sohle entfernen	-2025
1-133	226.026	1 Stein entfernen an Durchlassränder	-2025
1-134	237	1 Stein vor Durchlass, Rohr entfernen	-2025
1-135	112.008	Schutt aus Gewässer entfernen, ggf. Umliegung baggern	-2025
1-136	112.008	Rückbau Rohrleitung	-2025
1-137	237	Prüfung, ob Durchlass vorhanden ist oder es sich um zwei Gewässer handelt	-2025
1-138	237	Ziegelsteine entsorgen	-2025
1-139	105.001	Aufzug ausgehakt	-2025
1-140	105.003	Böschungsfuß sichern, mehrere Abschnitte, Aufmaß erforderlich	-2025
1-141	199.013	Schachtabdeckung aufliegen	-2025
1-142	199	Abbruchstelle reparieren	-2025
1-143	1/41	Jr 0,5 m Schotter rechts und links am Auslaufbauwerk einbauen	-2025
1-144	1/41	Rechts 1,5 m, links 0,5 m, 5m Wasserbausteine einbauen	-2025
1-145	113	Trichter auf Durchlass	-2025
1-146	228.004	14 m Rohrleitung PVC Wickelrohr DN 300 schachtfest	-2025
1-147	228	PVC Wickelrohr DN 300 zusammengebrochen bei 10 m von 54, Tiefe ca. 1,70 m, Riss	-2025
1-148	226.004	Rohrleitung B DN 300 am Ende, auf Holzung und Grundräumung prüfen	-2025
1-149	229.004	zerbrochenes Deckel aus Schacht entf., neuen Deckel aufliegen	-2025
1-150	232	Durchlass prüfen, ggf. Neuverlegung mit größerer Rohrweite	-2025
1-151	232	weggelagte Böschungsabbrüche mit Schotter stabilisieren	-2025
1-152	232	weggelagte Böschungsabbrüche mit Schotter stabilisieren	-2025
1-153	102.001	1 Stein entfernen	-2025
1-154	102.001	Pfahl am Schacht aufstellen	-2025
1-155	238.002.001	Rohrleitungen vor Durchlass	-2025
1-156	238	1 Stein entfernen	-2025
1-157	111	1 Stein entfernen	-2025
1-158	111	1 Stein entfernen	-2025
1-159	111	Verkaussung entfernen	-2025
1-160	111	Böschungsabbruch reparieren	-2025
1-161	113	Stau Mauerwerk schadhaf, Trichter am Stau	-2025
1-162	1/363	Durchlass Zufuhr räumen	-2025
1-163	1/36	Korke abgefahren, richten	-2025
1-164	226	Grundräumung prüfen ob Durchlass zum Ablauf besteht	-2025
1-165	115	Rohrleitung freilegen Wursthaken, Muffen mit Beton dichten	-2025
1-166	237.007.001	Schachtanfertel mauern und KS herstellen	-2025
1-167	199.009.001	1 Stein und PE-Reste entfernen	-2025
1-168	199	neuen Schachdeckel aufliegen, mind 3 Steine entsorgen	-2025
1-169	238	Laufbahn in Straßendurchlass	-2025
1-170	113	Stau L22 Beschläge erneuern, Mauerwerk ausbessern	-2025
1-171	100.006.001	Stau L09 Tafeln ausbauen, prüfen	-2025
1-172	227	Stau T07 Tafel ausbauen und prüfen	-2025
1-173	105	Stau L21 Mauerwerk reparieren	-2025
1-174	238	Stau freilegen, reinigen, fetten, Prüfen auf Schäden	-2025
1-175	198.008	Koppelpfahl legt im Graben	-2025
1-176	106	bei Grundräumung Rohraufbau ca. 1,00 m skubern	-2025
1-177	100	1 Stein entfernen d=0,50m	-2025
1-178	100112	1 Stein aus Sohle entfernen	-2025
1-179	100112	1 Rohr ansetzen oder entsorgen	-2025
1-180	102.001	Pfahl am Schacht aufstellen	-2025
1-181	1/36	am Stau L97 PE-Rohrreste entsorgen	-2025
1-182	100112	Trichter auf Durchlass	-2025
1-183	100	Böschung (B9) aus Gewässer entfernen	-2025
1-184	100112	Trichter auf Durchlass	-2025
1-185	226.019	1 Stein entfernen d=0,50 m und Müll entsorgen	-2025
1-186	226	Gitter beschädigt	-2025
1-187	226	Hängelappe entsorgen	-2025
1-188	234	mehrere Steine in Sohle, entfernen	-2025
1-189	234	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante)	-2025
1-190	234	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante)	-2025
1-191	1/38-1	1 Reifen aus Gewässer entsorgen	-2025
1-192	1/38/110	Trichter auf Durchlass, Rohre freilegen und dichten	-2025
1-193	103	am DL mehrere Steine entsorgen	-2025
1-194	115	1 Rohr aus Gewässer entfernen	-2025
1-195	115	S4 nach S3 Schachtklass (Betonrohr) ausstemmen, Reduzierung (KS), entfernen	-2025
1-196	115	S3 nach S4 Schachtklass (Betonrohr) ausstemmen, Reduzierung (KS), entfernen	-2025
1-197	115	S4 nach S5 Schachtklass (Betonrohr) ausstemmen, Reduzierung (KS), entfernen	-2025
1-198	115	S3 nach S2a Schachtklass (Betonrohr) ausstemmen, Reduzierung (KS), entfernen	-2025
1-199	115	S2 Markierungspfahl aufstellen	-2025
1-200	1/43-1	Durchlass bei Grundräumung freilegen	-2025
1-201	100112	Baumschutz an Erlän entfernen	-2025
1-202	112.003.001	Durchlass entfernen mit GR	-2025
1-203	102.001	Dränlauf freilegen	-2025
1-204	101	mehrere Steine aus Böschung entfernen	-2025
1-205	101.023	Durchlass mit K 123 spülen	-2025
1-206	237.002	Durchlass fast dicht	-2025
1-207	234	1 Stein aus Sohle entfernen	-2025
1-208	197	mehrere Steine entfernen	-2025
1-209	198.021	Dränlauf freilegen	-2025
1-210	111.003	Brett aus Auslauf entfernen	-2025
1-211	198.010	Böschungen nacharbeiten	-2025
1-212	226.020	Zufuhr und Schacht reinigen oder abbrechen und SL setzen	-2025
1-213	100112	Stau L15 mit umlaufend, verfallen, Boden am Gew.-Nr 115 (Verwallung werben)	-2025
1-214	1/363	Stau L08 auf Sanierung prüfen	-2025
1-215	1/43	bei Grundräumung Schwelle aus Grassoden für Teich einbauen	-2025
1-216	1/43-1	Durchlass bei Grundräumung freilegen	-2025
1-217	229.003	Unterbogen, Rohrleitung anheben (Versuch am 17.05.2021 gescheitert)	-2025
1-218	112.009	1 Rohr DN 500 aus Lärchlin entfernen	-2025
1-219	229.003	in Richtung Unterlauf 1 Wurzel mittels Spaten abstechen	-2025
1-220	1/53	Stau L06 Betonständer Loch verschließen	-2025
1-221	1/38/110	Trichter auf Durchlass, Rohre freilegen und dichten	-2025
1-222	100.007	1 Stein aus Sohle entfernen	-2025
1-223	114.003	Schacht freibleiben	-2025
1-224	235	1 Stein entfernen	-2025
1-225	226	mehrere Steine entfernen	-2025
1-226	1/40-5	Trichter auf Rohrleitung	-2025
1-227	1/57-3	Dränlauf freilegen	-2025
1-228	100112	Beschädigung WW-Anlage erneuern	-2025
1-229	100112	Beschädigung WW-Anlage erneuern	-2025
1-230	1/40	1 Stein entfernen	-2025
1-231	1/40	Rohrscherbe im Durchlass entsorgen, ggf. Rohr entfernen	-2025
1-232	106	Stau L30 mit Drahtgitter skubern, nicht entsorgen	-2025
1-233	112.010	Graben überprüfen Holzung, Grundräumung, DL spülen	-2025
1-234	226.006	Pfahl am Schacht aufstellen (neut WW)	-2025
1-235	100	1 Rohr im Mähgut, entfernen	-2025
1-236	224	1 Stein aus Sohle entfernen	-2025
1-237	101.001	mehrere Steine entfernen	-2025
1-238	1/41	1 Stein entfernen (Südsie am Böschungsfuß)	-2025

Wasser- und Bodenverband
"Mittlere Eide"
Eichenweg 4
19370 Parching

Gewässerpflege und
Gewässerentwicklungsplan
2025
geplante Arbeiten

SBZ 1

Legende

- Gewässer
- Rohrleitungen
- Durchlässe
- Stauanlagen
- Holzung 2025
- Bruchholz entfernen
- Lichtraum maschinell
- Lichtraum manuell
- Weiden köpfen
- Rodung
- Grundräumung 2025
- ★ Sonstige Arbeiten 2025
- ★ nicht erledigt

Maßstab: 1:31.000