Lfd Nr	Gew.-Nr.	Langtext	Datum
4 - 100	890.400	1 Rohr DN 400 entsorgen, liegt auf Böschung	. .2025
4 - 101	970.106	Durchlass fast dicht, Trichter	. .2025
4 - 108	diverse	Durchlass spülen, ggf GR bzw. Rohre dichten, entsorgen	. .2025
4 - 112	930.103	Durchlass Spülkopf ggf. hinstehen, Spülen, ggf GR bzw. Rohre dichten, entsorgen	. .2025
4 - 113	024	Stau W 56 Seitenwand aus Blech ist undicht 20 cm, soll repariert werden, Problem Wasserhaltung	. .2025
4 - 114	036.103	1 Rohr DN 500 neu ansetzen und dichten	. .2025
4 - 115	036.103	1 Stein am Böschungsfuss d=0,40 m entfernen	. .2025
4 - 116	023.001	1 Betonrohr lose, entsorgen	. .2025
4 - 117	023.001	1 Betonrohr ansetzen, dichten	. .2025
4 - 118	970	Blechteile entsorgen	. .2025
4 - 119	950.101	Trichterbildung bei S3, Fugen dichten, Boden anfüllen, neue Abdeckung aufbetonieren	. .2025
4 - 120	890	Pfahl am Schacht aufstellen	. .2025
4 - 121	890	Pfahl am Schacht aufstellen	. .2025
4 - 122	023	Markierungspfahl aufstellen	. .2025
4 - 123	023	Markierungspfahl aufstellen, alte Abdeckung zum Betriebshof bringen	. .2025
4 - 124	023	Schacht reinigen, Halbmonde gebrochen, Konus und neue Abdeckung aufsetzen	. .2025
4 - 125	023	keine Steigeisen, Schacht reinigen, Abdeckung betonieren	. .2025
4 - 126	023.006	wahrscheinlich Schacht (Brombeeren) 01.09.2018, Ortung erforderlich	. .2025
4 - 127	023	Halbmonde im Schacht, Konus neue Abdeckung aufsetzen	. .2025
4 - 128	023	Schacht umgefahren 2 Ringe BH500 gebrochen neu aufsetzen mit neuem Kon und Abdeckung	. .2025
4 - 129	890	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 130	910.216	Grundräumung am Ende (Zulauf?)	. .2025
4 - 131	920.221	Holzen, GR am Übergang zum Waldgraben	. .2025
4 - 132	023	Schacht prüfen, ggf. reinigen	. .2025
4 - 133	023	Durchlass im Zulauf 1 Rohr DN 700 ansetzen, dichten (wenig Deckung)	. .2025
4 - 134	950.201	1 Stein aus Sohle entfernen, in Packlage einsetzen	. .2025
4 - 135	950.202	2 Steine d=0,40 m entfernen	. .2025
4 - 136	950.101	Schadstelle in RL reparieren	. .2025
4 - 137	970	1 Stein entfernen (Böschungsoberkante) d=0,40 m	. .2025
4 - 138	2001.412	Schluckerkorb setzen, Steine sind vorhanden, Markierungspfahl stellen	. .2025
4 - 139	2001.412	mehrere Steine aus Gewässer absammeln für Schluckerbau	. .2025
4 - 140	2001.412	3 m Grundräumung vor Rohrleitung	. .2025
4 - 141	890	1 Rohr DN 500 4-fach gebrochen	. .2025
4 - 142	044	SR Abdeckung beschädigt neue Abdeckung auflegen	. .2025
4 - 143	2001	1 Betonrohr entsorgen	. .2025
4 - 144	2001	Holunder sauber zurückschneiden, Absprache mit Herrn Deuble	. .2025
4 - 145	950	maschinelle Holzung erforderlich	. .2025
4 - 146	850.404	Schlucker erneuern	. .2025
4 - 147	880.104	Trichter in der Wiese auf Rohrleitung	. .2025
4 - 148	2001.810	Rohrauslauf 2001.812	. .2025
4 - 149	2001.810	Rohrauslauf Binnenentwässerung	. .2025
4 - 150	850.404	Rohrauslauf suchen	. .2025
4 - 151	910.214	1 Rohr freilegen, Schlucker ausgebaut	. .2025
4 - 152	036.104	Durchlass manuell freilegen	. .2025
4 - 153	940	Dachbau Böschung aufstehen, Löcher auf Acker verfüllen	. .2025
4 - 154	950.113	Durchlass spülen	. .2025
4 - 155	2001.609	1 Rohr aus Gewässersohle entfernen	. .2025
4 - 156	2001.601	1 Rohr im Auslauf zur Warnow entfernen	. .2025
4 - 157	2001.601	Stau W39 freiholzen	. .2025
4 - 158	024.101	Verklausung entfernen	. .2025
4 - 159	024.109	Rohrleitungsauslauf reparieren, vorher ausmessen	. .2025
4 - 160	024.109	Durchlass spülen, Grundräumung	. .2025
4 - 161	870	2 Löcher an Fahrspur verfüllen, Boden vom Gut Herzberg holen	. .2025
4 - 162	870	Trichter auf Durchlass verfüllen, Boden vom Gut Herzberg holen	. .2025
4 - 163	023	Schacht reinigen (Steine)	. .2025
4 - 164	023	Schacht reinigen (Steine)	. .2025
4 - 165	024	Böschungsabbruch reparieren "Paschinenholz" vor Ort vorhanden	. .2025
4 - 166	950.204	Blechteile entsorgen	. .2025
4 - 167	850	Ausfub Dachbau planieren	. .2025
4 - 168	2001.304	1 Stein entfernen und Flaschen entsorgen	. .2025
4 - 169	2001	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 170	850	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 171	970	ca.10 m unterhalb von 52 mehrere Steine aus RL entfernen	. .2025
4 - 172	970	ca. 20 m unterhalb von S3 1 Dränrohr aus Rohrleitung entfernen	. .2025
4 - 173	970	Stab bei S3 aus Rohrleitung entsorgen	. .2025
4 - 174	970	ca.15 m unterhalb von S7 mehrere Steine aus RL entfernen	. .2025
4 - 175	970	S7 m unterhalb von S12 Sandsack aus Rohrleitung entfernen	. .2025
4 - 176	970	Gerölll aus Rohrleitung entfernen	. .2025
4 - 177	970	1 Rohr DN 500 neu ansetzen bzw. entfernen	. .2025
4 - 178	970	10 größere Steine im Rohr, ausspülen	. .2025
4 - 179	970	mehrere Steine in Mähgut,-entfernen	. .2025
4 - 180	047.002.001	Durchlass je 5 m GR	. .2025
4 - 181	870.001	mehrere Steine auf Böschung links entfernen	. .2025
4 - 182	023	Stau W51 Beton ausbessern und neuen Stauknopf aus Stahl vorsetzen	. .2025
4 - 183	970	Auslauf am Durchlass schottern	. .2025
4 - 184	970.001	Sediment vor neuem DL entfernen	. .2025
4 - 185	942	Schacht S5 Markierungsstange entfernen oder neu befestigen (2 Bolzen, Platten und Muttern)	. .2025
4 - 186	044.006	Markierungspfahl aufstellen bei S1	. .2025
4 - 187	044.006	Schadstelle reparieren	. .2025
4 - 188	044.006	Wurzelentwicklung, Haltung S3 nach S4 auswechseln mit Betonrohr DN 300	. .2025
4 - 189	044.002	Wurzeln aus Zulauf manuell entfernen	. .2025
4 - 190	044	Grundräumung, Haltung in Richtung Unterlauf reinigen, TV	. .2025
4 - 191	044	Haltung in Richtung Unterlauf reinigen, TV	. .2025
4 - 192	044	Haltung in Richtung Unterlauf reinigen, TV	. .2025
4 - 193	044	Haltung in Richtung Unterlauf reinigen, TV, Ortung S47	. .2025
4 - 194	044	S47 nach Ortung für Reinigung öffnen	. .2025
4 - 195	044	Undichte Muffe bei 15,5 m von S48 dichten	. .2025
4 - 196	044	Haltung in Richtung Unterlauf reinigen, TV	. .2025
4 - 197	044	Haltung in Richtung Unterlauf reinigen, TV	. .2025
4 - 198	044	Haltung in Richtung Unterlauf reinigen	. .2025
4 - 199	044	S52 Koordinaten mittels GPS herstellen, öffnen	. .2025
4 - 200	044	Haltung in Richtung Unterlauf reinigen, eventuell nur TV	. .2025
4 - 201	921	Durchlass an 890 mit bindigem Material versiegeln, auch von der anderen Seite (Gew.-Nr. 921)	. .2025
4 - 202	024	Durchlass spülen, Grundräumung	. .2025
4 - 203	2001	1 Stein entfernen auf Fahrspur, entsorgen	. .2025
4 - 204	2001	Böschungsabbruch reparieren	. .2025
4 - 205	942.001	bei Grundräumung DL-Rohre freilegen	. .2025
4 - 206	942	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 207	942	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 208	942	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 209	942	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 210	942	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 211	942	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 212	942	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 213	942	2 Steine entfernen	. .2025
4 - 214	942	Durchlass Zu /Ablauf freilegen	. .2025
4 - 215	024.114	Rückbau Zaun, Verbleib der Betonpfähle klären	. .2025
4 - 216	880	Konus neu aufsetzen	. .2025
4 - 217	970	Konus neu aufsetzen	. .2025
4 - 218	890	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 219	890	Stegreste entfernen	. .2025
4 - 220	023	1 Stein entfernen	. .2025
4 - 221	2001	Stau umbauen, Abstände zu gering, 3 Bohlen abnehmen, Gewindestange verlängern, Stauhöhe neu fe	. .2025
4 - 222	860	Stau umbauen, Stauhöhe neu festlegen	. .2025
4 - 223	970	Blechteile entsorgen	. .2025
4 - 224	2001.507	2 Steine aus Gewässer entfernen	. .2025
4 - 225	880	1 Stein auf Böschung entfernen	. .2025
4 - 226	910	Ahorn mit Wurzel entfernen	. .2025
4 - 227	910	Holunder mit Wurzel entfernen	. .2025
4 - 228	970.104	1 Rohr DN 800 entfernen	. .2025
4 - 229	890	Bruchholz aus Mähgut im gesamtem Bereich entfernen	. .2025
4 - 230	921	Bruchholz aus Mähgut im gesamtem Bereich entfernen	. .2025
4 - 231	2001.503	Pfahl mit Stauhöhe am Auslauf aufstellen	. .2025
4 - 232	2001.707	1 Rohr DN 500 entfernen	. .2025
4 - 233	2001	1 Stein entfernen (zum SW Hof Grabow bringen)	. .2025
4 - 234	920	Stau U-Eisen und Staubohlen erneuern, ggf 1 Schicht BQ-Steine abnehmen und zum SW Hof Grabow b	. .2025
4 - 235	922	mehrere Steine entfernen	. .2025
4 - 236	890.305	Durchlass manuell freilegen	. .2025
4 - 237	890.305	Durchlass manuell freilegen	. .2025
4 - 238	890.303	Durchlass manuell freilegen	. .2025
4 - 239	890.303	Durchlass manuell freilegen	. .2025
4 - 240	890.303	Durchlass manuell freilegen	. .2025
4 - 241	890.303	Durchlass manuell freilegen	. .2025
4 - 242	890	Holzhaufen an Rohrausmündung entfernen	. .2025
4 - 243	890.101	Grundräumungg prüfen, Dränausmündung am Ende ?	. .2025
4 - 244	900	Gummiring aus Rohrausmündung entfernen	. .2025
4 - 245	N.A.L	Krautung mit Mähkorb (Vatra) im Zulaufbereich Angelteich Mestlin	. .2025
4 - 246	920.124	RL erneuern (?), Schlucker mit Pfahl neu setzen	. .2025
4 - 247	860.302	DL ca. 50% Sediment (Angabe von 2016 überprüfen)	. .2025
4 - 248	860.302	DL fast dicht Sediment (Angabe von 2016 überprüfen)	. .2025
4 - 249	860.311	Holzung prüfen	. .2025
4 - 250	048.028	Schadstelle auf Rohrleitung öffnen, am 20.08.2024 geortet und mit GPS eingemessen	. .2025
4 - 251	920.113	DL im Auslauf zugewuchtet, erste Rohre aufnehmen und prüfen, ob DL sich freispült	. .2025
4 - 252	922	Fahrspur ist zu schräg, abflachen, sonst kleine Berme zum Acker herstellen	. .2025
4 - 253	922.001	Erdstau nachprofilieren, Füllboden vom 922	. .2025
4 - 254	920	kleiner Grundbruch (Krautung)	. .2025
4 - 255	2001.402	Zaun abbauen	. .2025
4 - 256	023	Stau W63 1 Schachtring zerbrochen, entsorgen und neuen SR aufsetzten	. .2025
4 - 257	2001.411	Durchlass verstopft	. .2025
4 - 258	2001	Stegreste entfernen	. .2025

Wasser- und Bodenverband
"Mittlere Elde"
Eichenweg 4
19370 Parchim

Gewässerpflege und Gewässerentwicklungsplan 2025
geplante Arbeiten

SBZ 4

Legende

Gewässer
- Gewässer
- Rohrleitungen
- Durchlässe
- Stauanlagen

Holzung2025
- Bruchholz entfernen
- Lichtraum maschinell
- Lichtraum manuell
- Weiden köpfen
- Rodung
- Grundräumung 2025

Sonstige Arbeiten 2025
- nicht erledigt

Maßstab: 1:25.000